

سوال نمبر 320

منجانب: جناب سردار حسین بابک صاحب، رکن صوبائی اسمبلی صوبہ خیبر پختونخوا

نمبر شمار	سوال	جواب
	کیا وزیر مواصلات و تعمیرات ازراہ کرم ارشاد فرمائیں گے کہ	
(الف)	پی کے 22 ضلع بونیر میں چروڑی روڈ، ڈنڈی کوٹ، اشٹارے روڈ، نگری روڈ، منگل تھانہ غازی کوٹ روڈ کے ٹینڈرز کب ہوئے ہیں مذکورہ روڈز کب تک مکمل ہونگے نیز تمام روڈز کی علیحدہ علیحدہ تخمینہ لاگت اور فنڈز ریلیز کی تفصیل فراہم کی جائے۔	جی ہاں:- پی کے 22 میں مندرجہ ذیل روڈز کی ٹینڈرز مورخہ 24.02.16 اور 4.04.2017 کو ہوئے ہیں مذکورہ روڈز کو اب تک جو فنڈز ریلیز ہوئے ہیں۔ ان کی تفصیل اور تخمینہ لاگت درج ذیل ہیں۔ اور مطلوبہ فنڈز مہیا ہونے پر ان کو مکمل کیا جائے گا۔

S.No	Name of roads	Work order date & completion date	E/Cost in million	Release Edpdr: Amount	Physical progress			Pending liability
					E/W	S/W	R/W	
1	Construction and Black topping of roads in PK-77 District Buner (11.30 km)ADP No 733/150798 2018-19	Completion period 01 year as per work order	200.00	34.409				40.00(M) for compact ADP
i	Impvt:B/T of road from Charkot to Ghazi kot(2.30-KM) PK-22	03.06.2016	45.00	4.920	88%	85%	60%	8.00
ii	Impvt:B/T of road from Charkot to Mangal Thana (1-KM) PK-22	09.06.2016	15.00	5.195	90%	90%	50%	4.00
iii	Impvt:B/T of road from Swawai to Bathkanai (1 KM) PK-22	15.07.2016	15.00	4.384	90%	60%	50%	4.00
iv	Impvt:B/T of road from Darahind road (1-KM) PK-22	25.05.2016	16.00	4.137	85%	85%		3.00
v	Impvt:B/T of road from Dandkot road (1-KM) PK-22	25.05.2016	14.00	4.075	85%	87%		3.00
vi	Impvt:B/T of road from Badir to Ashari (1-KM) PK-22	31.05.2016	15.00	2.649	80%	70%		4.00
vii	impvt: Widening & Extension of Khanano Dheri banda tangai road (2-KM) PK-22	01.11.2016	40.00	6.301	80%	75%		9.00
viii	Impvt widening & extenstionof Banda tangal to Nagrai road 2-KM PK-22	04.07.2016	40.00	2.575	60%	50%		5.00
ix	Advt Charges		0.171	0.171				
2	Development Package for District Buner ADP No.522/160601s 2018-19 SH: improvement /Widening and blacktopping of Nagrai to chorrai road 2.5 KM PK-22	14.06.2017 completion period 02 year as per work order	27.00	14.591	70%	80%	75%	Nil