

نمبر شمار	سوال	جواب
(الف)	آیا یہ درست ہے کہ محکمہ آبپاشی خیر پختونخواہ نے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی نالوں، ڈریج چینلز اور گزر گاہوں کی ڈی سلٹنگ کے منصوبوں پر کام کیا ہے؟ اگر (الف) کا جواب مثبت ہے تو رٹبات میں مضمون لکھو۔	جی ہاں، یہ درست ہے کہ محکمہ آبپاشی کے "ایمر جنسی فلڈ اسسٹنس پروجیکٹ (EFAP)" کے تحت ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی نالوں (FCC) اور ڈریج چینلز کی بحالی کا کام اس وقت جاری ہے۔ ایمر جنسی فلڈ اسسٹنس پروجیکٹ (EFAP-KP) کا مقصد خیر پختونخوا میں 2022 کے تباہ کن سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی مرمت اور بحالی ہے۔ یہ منصوبہ ترجیحی انفراسٹرکچر کی مضبوطی، بحالی اور تعمیر نو پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جس میں آبپاشی کے نکاس کا نظام (ڈریج سسٹم) اور سیلاب سے بچاؤ کے ڈھانچے شامل ہیں۔ 2022 کے سیلاب کے بعد، متعلقہ ڈویژنل دفاتر کی جانب سے مختلف دریاؤں، نالوں اور نہری نظاموں میں موجودہ انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کی رپورٹ دی گئی تھی۔ نتیجے کے طور پر، ترجیحی فہرست میں سے کئی کاموں کو ایڈیشنل ترقیاتی بینک (ADB) کی مالی معاونت کے لیے منتخب کیا گیا، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی نالوں (FCCs) اور ڈریجز کی بحالی بھی شامل ہے۔
(ب)	ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں جاری اور مکمل شدہ تمام ڈی سلٹنگ منصوبہ جات کی فہرست بمعہ مقام، منظور شدہ لاگت اور اب تک ہونے والے اخراجات کی تفصیل فراہم کی جائے۔	پیکج 5-EFAP-KPID-CW-05: سی آر بی سی اریکلیشن ڈویژن ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈریجز اور سیلابی نالوں (FCCs) کی بحالی "۔ اس منصوبے کے دائرہ کار میں مختلف سیلابی نالوں / ڈریجز کے متاثرہ حصوں کی بحالی اور مرمت کے ساتھ ساتھ پلوں، کلورٹس اور ان لیس (Inlets) کی دوبارہ تعمیر شامل ہے۔ کام نیپاک کنسلٹنٹ کی نگرانی میں جاری ہے (تفصیلی کاموں کی فہرست بطور لف ہذا منسلک ہے)۔ منظور شدہ لاگت: 3,304.34 ملین روپے اب تک کے اخراجات (مالیاتی ترقی): 66%
(ii)	نیز ہر منصوبے کی فزیکل پراجریس، آغاز و تکمیل کی تاریخیں اور متعلقہ انتظامی و تکنیکی منظوریوں کی تفصیل بھی فراہم کی جائے۔	فزیکل پراجریس: 72% تاریخ آغاز: 14-06-2024 تکمیل کی متوقع تاریخ: 30-11-2026 انتظامی / تکنیکی منظوری (TS): تکنیکی منظوری مجاز اتھارٹی یعنی پروجیکٹ ڈائریکٹر (PD) کی طرف سے دی جا چکی ہے۔

EMERGENCY FLOOD ASSISTANCE PROJECT (EFAP) – KHYBER PAKHTUNKHWA
(RECONSTRUCTION AND REHABILITATION OF IRRIGATION AND DRAINAGE SYSTEM AND FLOOD PROTECTION WORKS IN KHYBER PAKHTUNKHWA)

EFAP/KPID/CW-05: PACKAGE-05: REHABILITATION OF DRAINS AND FCCS IN CRBC IRRIGATION DIVISION-DERA ISMAIL KHAN, KHYBER PAKHTUNKHWA

Summary of Length and Amount

Sr No.	FCC,s Name	Chainage		Length Ft	Total Amount In Million	% Completed	Start Coordinate		End Coordinate		Villages	Completion Date
		From	To				Latitude	Longitude	Latitude	Longitude		
1	FCC - 01	0+500	7+500	7,000.00	-	0%	31.9604742	70.84250328	31.9461616	70.82977169	Pusha	November 30, 2026
2	FCC - 03	0+000	67+800	67,800.00	80.989	100%	31.72753801	70.8625882	31.88865968	70.78871853	Gara Hayat, Gara Bakhsa, Village Tekan, Chashma Sugar Mills, Haji Mora	February 1, 2025
3	FCC - 04	0+000	9+000	9,000.00	-	0%	31.87387398	70.79651305	31.87759679	70.76925027	Gara Hayat	November 30, 2026
4	FCC - 05	10+000	15+000	5,000.00	-	0%	31.70684379	70.85127221	31.86633611	70.74974424	Haji Mora, Gomal University	November 30, 2026
5	FCC - 06	0+000	6+500	6,500.00	-	0%	31.84834795	70.75607184	31.85921091	70.73743616		November 30, 2026
6	FCC - 18	19+000	25+000	6,000.00	-	0%	31.68369714	70.8413985	31.73002594	70.71247341	Daraban Khurd, Ghulam Koti	November 30, 2026
7	FCC - 19	0+000	45+492	45,492.00	-	0%	31.66265564	70.82614847	31.7189156	70.70796217	Lunda Sharif, Roda	November 30, 2026
8	FCC - 20	7+000	13+331	6,331.00	-	0%	31.68354177	70.70403439	31.71066487	70.69289404	Boba	November 30, 2026
9	FCC - 22 (Toya Nullah)	0+000	70+993	70,993.00	239.045	76%	31.61398735	70.84690609	31.69625036	70.67409346	Rora, Babbi, Bachri , Gara sangi, Naivela, Makka.	June 30, 2026
10	FCC - 23 (Gudh Nullah)	0+000	79+785	79,785.00	614.601	89%	31.68839761	70.66550861	31.5353648	70.79349385	Hayat Bochra, Rangpur, Balocha Wala Kotha, Gaunser, Maleki, Babar Pacca, Hazara	June 30, 2026
11	FCC - 24 (Leni Drain)	0+000	19+234	19,234.00	28.186	93%	31.64716078	70.61852222	31.60000115	70.63363648	Gara Rashid, Adil Sipra	June 15, 2026
12	FCC - 25 (Khad Warki)	0+000	77+572	77,572.00	451.897	100%	31.64716078	70.61852222	31.60000115	70.63363648	Gara Rashid, Bhirki, Jhok Machi, Parova, Wapda Colony, Grid, Makar, Mahra	October 1, 2025
13	FCC - 26 (Valeri)	0+000	3+648	3,648.00	25.448	100%	31.61306777	70.61087854	31.61228126	70.60539454	Gara Rashid	October 1, 2025
14	FCC - 27 (Gajistan)	0+000	28+969	28,969.00	153.523	94%	31.55995417	70.60894145	31.54961394	70.69629125	Sikandar, Bhirki	October 1, 2025
15	FCC - 28 (Sharana)	0+000	46+594	46,594.00	281.365	98%	31.44511192	70.74770708	31.47299792	70.60598239	Jhok Amin, Bhutaiser	March 1, 2026
16	FCC - 29 (Ramak)	0+000	39+500	39,500.00	389.449	97%	31.37117546	70.72204305	31.40471461	70.61930193	Jhok Tilken, Chashma Shugar Mills-2, Sarra Garra, Chandna, Sultan Abad	November 30, 2025
	Total			519418 Feet								
	Total			158.319 Km								